

# HARMONOGRAM PLANOWANYCH ROBÓT Z PODZIAŁEM NA ULICE

Wykonanie robót sanitarnych związanych z dokończeniem prac po dotychczasowym Wykonawcy robót kanalizacyjnych w Sulejówku

Miesiąc	ulica	Długość (m)	Odcinek	Zadanie Nr
styczeń 2012	Dąbrowskiego	105,5	od 2/175 do 2/183	2b
styczeń 2012	Dworcowa (od 1 Armii Wojska Polskiego do Piłsudskiego)	83	od 3 do 27	5.1
styczeń 2012	Żeromskiego	zabezpieczenie włączów studni płytami betonowymi		
luty 2012	Partyzantów	298	od 2/73 do 2/79 od 2/80 do 2/86 od 2/87 do 2/88 od 2/73 do 2/99 od 2/79 do 2/80 od 2/73 do 2/98	2b
luty 2012	Dworcowa (od 1 Armii Wojska Polskiego do Piłsudskiego)	193	od 27 do 33	5.1
luty 2012	Dworcowa (od Puszkina do 1 Armii Wojska Polskiego)	299,5	od 18 do 3	5.1
luty 2012	1 Armii Wojska Polskiego	6	od 1 do 2	5.1
luty 2012	Słowackiego	41,5	od 2/73 do U8 od 2/60 do 2/56	2b
luty 2012	Paderewskiego, Wspólna	zabezpieczenie włączów studni płytami betonowymi		3.4
marzec 2012	Słowackiego 2x3m (PE Ø80 mm)	6	od U8 do SRT1	2b
marzec 2012	Słowackiego (PE Ø90 mm)	36	od SRT1 do 2/60	2b
marzec 2012	Starzyńskiego (PE Ø160 mm)	300	od T1 do T8	4b
marzec 2012	Nałkowskiej (w tym przecisk 10 m Ø 300)	118	od S1' do S9	2a
marzec 2012	Armii Krajowej	51	od 2/88 do 2/90	2b
kwiecień 2012	Starzyńskiego (PE Ø160 mm)	200	od T8 do T12	4b

kwiecień 2012	Szymanowskiego	93	od 1 do 5	4
kwiecień 2012	Szymanowskiego (Ø250 mm)	5	od P4 do 1	4
kwiecień 2012	Starzyńskiego (Ø250 mm)	2	od P4 do 13	4
kwiecień 2012	Starzyńskiego	200	od 13 do 14 od 19 do 20	4
maj 2012	Starzyńskiego	150	od 20 do 28	
maj 2012	Starzyńskiego (PE Ø160 mm)	94	od T12 do T12	4b
maj 2012	prace poprawkowe i odtwarzanie nawierzchni			
czerwiec 2012	prace poprawkowe i odtwarzanie nawierzchni			