

HARMONOGRAM PLANOWANYCH ROBÓT Z PODZIAŁEM NA ULICE na kwiecień 2012 i dalsze miesiące				
Wykonanie robót sanitarnych związanych z dokończeniem prac po dotychczasowym Wykonawcy robót kanalizacyjnych w Sulejówku FS/15/2011				
miesiąc	ulica	długość (m) ilość (szt.)	Odcinek	Zadanie Nr
styczeń 2012	Dąbrowskiego - (PVC Ø200 mm)	105,5	od 2/175 do 2/183	2b
styczeń 2012	Dworcowa (od 1Armii Wojska Polskiego do Piłsudskiego) - (PVC Ø200 mm)	113,5	od 3 do 25	5.1
styczeń 2012	Dworcowa (od Puszkina do 1Armii Wojska Polskiego) (PVC Ø200 mm)	14	od 3 do 9 m za st 4	5.1
styczeń 2012	Prace poprawkowe w ul Dąbrowskiego	1		2b
styczeń 2012	Odgąlenia w ul Dąbrowskiego i Dworcowej	12	odgałężenia do posesji	2b
luty 2012	Dworcowa (od 1Armii Wojska Polskiego do Piłsudskiego) (PVC Ø200 mm)	94	od 25 do 31	5.1
luty 2012	Dworcowa (od Puszkina do 1Armii Wojska Polskiego) (PVC Ø200 mm)	127,5	od 9 m za st. 4 do st 9	5.1
luty 2012	Partyzantów (PVC Ø200 mm)	4	od 2/91 do 2/92	2b
luty 2012	Odgąlenia w ul Dworcowej,	8	odgałężenia do posesji	5.1
marzec 2012	Dworcowa (od Puszkina do 1Armii Wojska Polskiego) - dokończenie (PVC Ø200 mm)	158	od 9 do 18	5.1
marzec 2012	Dworcowa (od 1Armii Wojska Polskiego do Piłsudskiego) - dokończenie (PVC Ø200 mm)	68,5	od 31 do 33	5.1
marzec 2012	1 Armii Wojska Polskiego (PVC Ø200 mm)	6	od 1 do 2	5.1
marzec 2012	Partyzantów (PVC Ø200 mm) - dokończenie	295	od 2/73 do 2/79 od 2/80 do 2/86 od 2/87 do 2/88 od 2/73 do 2/99 od 2/79 do 2/80 od 2/73 do 2/91 od 2/92 do 2/98	2b
marzec 2012	Armii Krajowej (PVC Ø200 mm)	51	od 2/88 do 2/90	2b
marzec 2012	Odgąlenia w ul Dąbrowskiego, Partyzantów, Armii Krajowej i Dworcowej 1+21+2+12=36	36	odgałężenia do posesji	2b+5.1
marzec 2012	Dąbrowskiego, Partyzantów, Żeromskiego, 1 Armii Wojska Polskiego 2+4+9+3=18	18	zabezpieczenie studni płytami betonowymi	2b+3.1+5.1
marzec 2012	Prace poprawkowe w ul Partyzantów	1		2b
marzec 2012	Odtworzenie nawierzchni w ul Dąbrowskiego, na dł. ok. 128 m	128	odtworzenie nawierzchni	2b
marzec 2012	Odtworzenie nawierzchni w ul Dworcowej, na dł. ok. 575,5	575,5	odtworzenie nawierzchni	5.1
marzec 2012	Odtworzenie nawierzchni w ul Żeromskiego, dł. 245,5 m	245,5	odtworzenie nawierzchni	3.1

marzec 2012	Odtworzenie nawierzchni w ul Partyzantów, , Armii Krajowej i I Armii Woj. Polskiego na dł. ok. 299+17+51+116= 483,0 m	483	odtworzenie nawierzchni	2b+5.1
kwiecień 2012	Starzyńskiego (PVC Ø250 mm)	2	od P4 do 13	4
kwiecień 2012	Starzyńskiego (PVC Ø200 mm)	378	od 13 do 14 od 19 do 28 i od 14 do 15	4
kwiecień 2012	Starzyńskiego (PE Ø160 mm)	594	od T8 do T12	4b
kwiecień 2012	Odgązienia w ul Starzyńskiego, 29 szt.	29	odgązienia do posesji	2a+2b+4
kwiecień 2012	Paderewskiego, Wspólna, 19 szt.	19	zabezpieczenie studni płytami betonowymi	3.1
kwiecień 2012	Starzyńskiego 4 szt.	4	zabezpieczenie studni płytami betonowymi	3.1
kwiecień 2012	Prace poprawkowe w ul Starzyńskiego (ok. 44 jm kanalizacji + 1 studnia 425)	1		4
kwiecień 2012	Odtworzenie nawierzchni w ul Starzyńskiego na dł. ok. 594 m	594	odtworzenie nawierzchni	4
maj 2012	Nałkowskiej (PVC Ø200 mm, w tym przecisk 10 m Ø 300)	118	od S1' do S9	2a
maj 2012	Szymanowskiego (PVC Ø250 mm)	5	od P4 do 1	4
maj 2012	Szymanowskiego (PVC Ø200 mm)	93	od 1 do 5	4
maj 2012	Słowackiego (PVC Ø200 mm)	41,5	od 2/73 do U8 od 2/60 do 2/56	2b
maj 2012	Przepompownia U8 i P4 (szt 2)	2		2b+4
maj 2012	Słowackiego 2x3m (Stal Ø80 mm)	6	od U8 do SRT1	2b
maj 2012	Słowackiego (PE Ø90 mm)	36	od SRT1 do 2/60	2b
maj 2012	Odgązienia w ul Szymanowskiego i Nałkowskiej i Słowackiego 10+8+1=19 szt.	19	odgązienia do posesji	2a+2b+4
	Nałkowskiej i Szymanowskiego 1+12=13szt.	13	zabezpieczenie studni płytami betonowymi	2a+3.1
maj 2012	Prace poprawkowe w ul Szymanowskiego	1		4
maj 2012	Odtworzenie nawierzchni w ul Słowackiego i Nałkowskiej, na dł. ok. 41,5+39+118= 198,5 m	198,5	odtworzenie nawierzchni	2b+5.1
maj 2012	Odtworzenie nawierzchni w ul , Szymanowskiego, , dł. ok. 453,5 m	453,5	odtworzenie nawierzchni	4
maj 2012	Analizy i badania	komplet	wszystkie odcinki	2a+2b+3.1+ 4+5.1
maj 2012	Dokumenty Wykonawcy	komplet	wszystkie odcinki	
maj 2012	Próby końcowe	komplet	wszystkie odcinki	
czerwiec 2012	Analizy i badania	komplet	wszystkie odcinki	2a+2b+3.1+ 4+5.1
czerwiec 2012	Dokumenty Wykonawcy	komplet	wszystkie odcinki	
czerwiec 2012	Próby końcowe	komplet	wszystkie odcinki	

STD NAŁKOWSKI
05-220 Zielonka, ul. Nałkowskiego 63 H

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Marek Jendraszek