



Sulejówek 03.08.2011 r.

L.dz. P –O/ 901 /2011

„EKO-INWESTYCJA” Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek
NIP 822-227-02-30, Regon 141524998

STRABAG Sp. z o.o.
Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

OŚWIADCZENIE

Na podstawie klauzuli 15.2 lit. (c) (i) oraz (ii) Warunków Kontraktowych Zamawiający wypowiada Kontrakt z dnia 1.10.2010 r. z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, który upłynie z dniem 17.08.2011 r.

Zgodnie z postanowieniami ww. Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany wydać teren budowy umocowanym Przedstawicielom Zamawiającego najpóźniej w dniu 18.08.2011 r. W powyższym terminie Wykonawca jest zobowiązany wydać Inżynierowi wszelkie dokumenty Wykonawcy związane z realizowaną inwestycją oraz inne dokumenty projektowe sporządzone przez niego lub dla niego. Wykonawca jest także zobowiązany niezwłocznie usunąć swój sprzęt na własne ryzyko i koszt po powiadomieniu go przez Zamawiającego, że sprzęt Wykonawcy będzie zwolniony dla Wykonawcy.

Zgodnie z Klauzulą 15.3 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego oświadczenia woli Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Inżynierem dokumenty Wykonawcy oraz ustalić wartość robót oraz wszelkie inne kwoty należne Wykonawcy za roboty wykonane zgodnie z Kontraktem.

Zamawiający będzie postępował przy rozliczaniu kontraktu zgodnie z Klauzulą 15.4.

UZASADNIENIE

W dniu 19.04.2011 r. Inżynier pismem nr 51/K2/2011- IK wezwał Wykonawcę zgodnie z klauzulą 8.6 do natychmiastowego przedłożenia Programu Naprawczego. Wykonawca w dniu 27.04.2011 r. pismem nr IF/8808/SUL/082/MŻ/EW/2011 złożył dokument pod nazwą Program Naprawczy.



W dniu 04.07.2011 r. Inżynier na podstawie klauzuli 15.1 wezwał Wykonawcę do usunięcia uchybień i naprawy powstałych zaległości w wykonywaniu kontraktu w terminie do 01.08.2011 r. Niezależnie od powyższego wezwania Zamawiający, zaniepokojony brakiem postępu robót, wystosował wezwanie z dnia 22.07.2011 r.

Mimo upływu określonego terminu Wykonawca nie usunął uchybień i opóźnień i nadal pozostaje w zwłoce w wykonaniu kontraktu i opracowanego na jego podstawie Programu Naprawczego.

Zgodnie z pismem z dnia 22.06.2011 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do rozpoczęcia robót budowlanych dla zadania 9 w terminie określonym w Programie Naprawczym, tj. 01.07.2011 r. Do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia Wykonawca nie przystąpił do rozpoczęcia prac.

Powyższe oznacza, że zostały spełnione przesłanki do wypowiedzenia kontraktu określone w 15.2 lit. (c) (i) oraz (ii) Warunków Kontraktowych.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sebastian Bodzenta

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

otrzymano
03 sierpnia 2011 r.
J. Rosowski-Pele